

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุดรธานี

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.๑๓๔ - ๒๐ สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ (ทิศใต้) - ถนนสาย อบ ๔๐๓๕ จุดเริ่มต้น พิกัด ๑๔๗๙๒๘๓๖,๑๐๔๘๗๔๘๕๙ จุดสิ้นสุดพิกัด ๑๔๗๙๑๓๘๗,๑๐๔๘๗๔๐๔๒	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๓/๐๗/๒๕๖๘	๒๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑๐ - บ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นก่อสร้าง ๑๔.๗๖๙๘๔๕,๑๐๔.๘๖๙๕๕๖ จุดสิ้นสุดก่อสร้าง ๑๔.๗๖๘๘๒๗,๑๐๔.๘๖๙๖๙๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒/๐๓/๒๕๖๘	๑๐/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ด้านทิศตะวันออก ของศาลากลาง หมู่บ้าน บ้านคำนเปกล้า หมู่ที่ ๕	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๕๙๓.๘๗	๖๙,๕๙๓.๘๗	๔๐๖.๑๓	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๗/๐๑/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการ อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอ เดชอุดม แล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ - เส้นหน้าวัด	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๑/๐๖/๒๕๖๘	๐๙/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	

๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕/๐๗/๒๕๖๘	๑๓/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.๑๓๔ - ๐๐๗ ถนนสายลูกวังบ้านตาโท หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นพิกัด ๑๔๘๐๐๕๔๗,๑๐๔๘๖๐๖๙๐ จุดสิ้นสุดพิกัด ๑๔๗๙๙๕๕๕,๑๐๔๘๖๐๘๙๑	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๗/๒๕๖๘	๒๒/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๗	โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐/๐๗/๒๕๖๘	๐๘/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำนงเปล้า หมู่ที่ ๕	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๑/๐๑/๒๕๖๘	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ อบ.ถ. ๑๓๔ - ๑๓ สายร่องหิน - อบ.ถ. ๑๓๔ - ๐๐๒ บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นพิกัด ๑๔๗๖๕๖๘๘,๑๐๔๘๕๗๑๒๔ จุดสิ้นสุดพิกัด ๑๔๗๖๖๗๙๘,๑๐๔๘๕๗๕๒๒	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๓/๐๕/๒๕๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองสิขา หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสิขา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองอัม	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๑/๒๕๖๘	๒๓/๐๒/๒๕๖๘	๑๐๐	เป็นไปตามแผนงาน	

๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงสูง บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ เส้นทาง สปก.อบถ.๑๓๔ - ๐๐๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๓๐๖.๔๐	๓๔๘,๓๐๖.๔๐	๑,๖๙๓.๖๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๗/๐๑/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการ อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอ เดชอุดม แล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา (ศาลากลางบ้าน) บ้านตาโท หมู่ที่ ๗	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๑/๐๓/๒๕๖๘	๐๙/๐๔/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นทางวัด บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ - บ้านคำสะอาด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๕๖๕.๙๓	๑๙๐,๕๖๕.๙๓	๙,๔๓๔.๐๗	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๗/๐๑/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการ อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอ เดชอุดม แล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบแรงต่ำ สายแยกทางเข้า หมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๙๑๑.๓๑	๑๙๙,๙๑๑.๓๑	๘๘.๖๙	๑๘/๐๘/๒๕๖๘	๑๘/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก อบ.ถ.๑๓๔ - ๐๐๙ ถนนลูกรังสายบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ - ถนนสาย อบ ๒๑๓๖ (บ้านหนองน้ำขุ่น - บ้านหนองครก) จุดเริ่มต้นพิกัด ๑๔๗๕๖๘๓๘,๑๐๔๘๖๒๔๐๒ จุดสิ้นสุดพิกัด ๑๔๗๕๕๐๘๖,๑๐๔๘๖๒๐๘๔	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๖/๐๗/๒๕๖๘	๑๕/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	

๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕/๐๖/๒๕๖๘	๒๕/๐๗/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๐ อบ.ถ. ๑๓๔ - ๑๓ สายร้องหิน - อบ.๑๓๔ - ๐๐๒ บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นพิกัด ๑๔๗๖๙๑๓๓,๑๐๔๘๕๕๒๙๒ จุดสิ้นสุดพิกัด ๑๔๗๗๑๐๕๐,๑๐๔๘๕๕๘๘๓๘	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๓/๐๗/๒๕๖๘	๒๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.๑๓๔ - ๐๐๘ ถนนลูกวังสายบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ - บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ชุมชนหนองดินเหนียว จุดเริ่มต้นพิกัด ๑๔๗๔๓๓๑๓๓,๑๐๗๘๗๒๖๗๘ จุดสิ้นสุดพิกัด ๑๔๗๔๕๕๗๖,๑๐๔๘๗๓๕๕๘	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๒/๐๓/๒๕๖๘	๒๐/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ เส้นทางวัดไป ศพด.	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๕๙๐.๙๐	๑๔๘,๕๙๐.๙๐	๑,๔๐๙.๑๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๗/๐๑/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ (ลำห้วยขี้หนู)	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๒๙๔.๓๙	๑๒๘,๒๙๔.๓๙	๑๒๘,๒๙๔.๓๙	๐.๐๐	๒๘/๐๕/๒๕๖๘	๒๖/๐๗/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	

๒๑	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศาลา ประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ สนามกีฬา (แยกเสาชง)	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๓/๒๕๖๘	๐๙/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	๐	โครงการได้ถูก โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๑ ข้างหนองสนโน - ประปา	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๔/๐๒/๒๕๖๘	๐๔/๐๔/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๒๕	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๐๗/๒๕๖๘	๒๙/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนองหิน (หน้าวัดเก่า) บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ - ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวอารีย์	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑/๐๒/๒๕๖๘	๑๒/๐๔/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๒๗	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ศาลา ประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๐๔/๒๕๖๘	๑๗/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	

๒๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนกลางหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๗/๐๒/๒๕๖๘	๐๘/๐๓/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นหน้าวัดตาโท - หนองโพธิ์ บ้านตาโท หมู่ที่ ๗	๕๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙/๐๔/๒๕๖๘	๑๗/๐๖/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๓๐	โครงการปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า ศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔/๐๖/๒๕๖๘	๑๔/๐๗/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ (ทางโค้ง - ลำห้วยร่องหิน)	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๗/๐๕/๒๕๖๘	๐๕/๐๗/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ (เส้น รพ.สต.)	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖/๐๕/๒๕๖๘	๑๔/๐๖/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค่านกเป้ล่า หมู่ที่ ๕ ด้านทิศใต้ หนองหินโงม	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๘/๐๒/๒๕๖๘	๐๙/๐๓/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ - ถนน อบ ๔๐๓๕ อบ.ถ.๑๓๔ - ๐๐๔ ถนนสายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ - แยกถนน อบ.๒๑๙๒ เดชอุดม - นาห้อม)	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙/๐๓/๒๕๖๘	๑๗/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	

๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๐ - จุดเริ่มต้นก่อสร้าง ๑๔.๗๗๓๐๐๒,๑๐๔.๘๕๙๕๖๔ จุดสิ้นสุดก่อสร้าง ๑๔.๗๗๔๗๓๔,๑๐๔.๘๖๐๒๓๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๖/๐๓/๒๕๖๘	๐๔/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๓๖	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ระบบโซลาเซลล์ บ้านตาโท หมู่ที่ ๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๙/๐๔/๒๕๖๘	๐๘/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๓๗	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลนาหอม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๙/๒๕๖๘	๒๙/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นบึงหยอดเหรียญ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ - บ้านบัวเจริญ	๔๑๗,๐๐๐.๐๐	๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๐๓/๒๕๖๙	๒๓/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ในหมู่บ้านค่านกเป็ด หมู่ที่ ๕ (ช่วง ๓ แยก ทิศ ตะวันออก)	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑/๐๕/๒๕๖๘	๑๙/๐๗/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น ถนนทางช้าง - หนองเสนง	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒/๐๒/๒๕๖๘	๑๓/๐๓/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๔๑	โครงการวางท่อประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘/๐๖/๒๕๖๘	๒๗/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	

๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสระน้ำหนองหิน - วัดหนองหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑/๐๓/๒๕๖๘	๐๙/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.๑๓๔ - ๐๐๕ ถนนสายทางแยก อบ.ถ.๑๓๔ - ๐๐๕ บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ชุมชนหนองดินเหนียว จุดเริ่มต้นพิกัด ๑๔๗๗๔๑๖๙,๑๐๔๘๘๗๑๐๔ จุดสิ้นสุดพิกัด ๑๔๗๗๓๕๗๑,๑๐๔๘๘๘๘๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๐/๑๒/๒๕๖๗	๑๘/๐๒/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๔๔	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๘	๐๑/๐๗/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๔๕	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๗,๒๔๖.๔๙	๔๗๘,๔๓๕.๘๑	๒,๗๕๓.๕๑	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๑๐/๒๕๖๘	๑๐๐	งบอนุมัติอาหารเสริมนม สำหรับเด็กนักเรียน ปี ๒๕๖๘ งบอนุมัติ จำนวน ๕๐๔,๒๖๙.๑๘ บาท ดำเนินการเบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐๔,๒๖๙.๑๘ บาท คงเหลือ ๐ บาท	
๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๒๙/๐๕/๒๕๖๗	๒๙/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	

๔๗	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ไม่ เหมาะสม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๖/๐๖/๒๕๖๘	๒๖/๐๖/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๔๘	โครงการสืบสานงานประเพณีแข่ง ว่าว เป่าโหวต และสมโภช ศาลหลักเมือง ประจำปี	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒/๑๑/๒๕๖๗	๒๒/๑๑/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๔๙	โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต	๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๘	๑๙/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๕๐	โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๓/๐๔/๒๕๖๘	๑๓/๐๔/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและ เยาวชนประจำปี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๗/๐๒/๒๕๖๘	๐๙/๐๒/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๕๒	โครงการปรับปรุงอาคาร ๑ ศูนย์ การเรียนรู้ประจำตำบลนาหม่อม	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๘	๐๙/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	

๕๓	โครงการ ลด ละเลิก อบายมุข งด เหล้า เข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๒๖/๐๖/๒๕๖๘	๒๖/๐๖/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๕๔	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารหลัง เก่า ศพด. หนองน้ำขุนคันทกเปล้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒/๐๗/๒๕๖๘	๒๑/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๕๕	โครงการสมรค์เฝ้าระวังยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๒๖/๐๖/๒๕๖๘	๒๖/๐๖/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๕๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ เรียน)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๕๙๐.๐๐	๙,๒๘๐.๐๐	๙,๒๘๐.๐๐	๑๑,๓๑๐.๐๐	๐๑/๐๙/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๕๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๗๙๐.๐๐	๑๕,๖๘๐.๐๐	๑๕,๖๘๐.๐๐	๑๙,๑๑๐.๐๐	๒๙/๐๕/๒๕๖๘	๒๙/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๕๘	โครงการสืบสานงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒/๐๕/๒๕๖๘	๒๒/๐๕/๒๕๖๘	๐	โครงการได้ถูก โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	

๕๙	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐/๐๔/๒๕๖๘	๓๐/๐๔/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๖๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนปฐมวัย (ศพด.)	๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๒๖,๒๒๐.๐๐	๕๙๒,๒๐๐.๐๐	๕๙๒,๒๐๐.๐๐	๓๔,๐๒๐.๐๐	๓๑/๑๐/๒๕๖๗	๐๖/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๖๑	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	๑,๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๘,๒๐๐.๐๐	๑,๓๑๒,๐๖๕.๐๐	๑,๓๑๒,๐๖๕.๐๐	๓๖,๑๓๕.๐๐	๓๑/๑๐/๒๕๖๘	๐๖/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๖๒	โครงการปรับปรุงระเบียบด้านหน้าอาคาร ศพด. บ้านหนองบัวอารีย์ - ตาโท	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๙/๐๗/๒๕๖๘	๒๘/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๖๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๑๒.๐๐	๑๓๘,๐๔๐.๐๐	๑๓๘,๐๔๐.๐๐	๑,๙๗๒.๐๐	๒๙/๐๕/๒๕๖๘	๒๙/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	
๖๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๗๕.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๒,๖๗๕.๐๐	๒๙/๐๕/๒๕๖๘	๒๙/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ	

๖๕	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กก่อนปฐมวัย (ศพด.)	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๗,๒๔๖.๔๙	๔๗๘,๔๓๕.๘๑	๒,๗๕๓.๕๑	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๑๐/๒๕๖๘	๑๐๐	งบอาหารเสริม นม สำหรับเด็ก ก่อนประถมวัย ปี ๒๕๖๘ งบอนุมัติ จำนวนเงิน ๕๐๔,๒๖๙.๑๘ บาทดำเนินการ เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๘ จำนวน เงิน ๕๐๔,๒๖๙.๑๘ บาท คงเหลือ ๐ บาท	
๖๖	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กก่อน ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล นาหม่อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะที่กำหนด ในโครงการ	
๖๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด ปัญหาฝุ่นละออง หมอกควันไฟป่า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๘	๒๘/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๖๘	โครงการตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุ การจราจรช่วงเทศกาลวันหยุด ประจำปี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๐	ไม่ได้ดำเนินการ ตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๖๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัยพิบัติอุทกภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕,๔๑๑.๐๐	๕,๔๑๑.๐๐	๑๒,๕๘๙.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๐	โครงการได้ถูก โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	

๗๐	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๑๐/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๗๑	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๓๒๑.๐๐	๑๔๙,๓๒๑.๐๐	๖๗๙.๐๐	๐๓/๐๒/๒๕๖๘	๒๗/๐๖/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๗๒	โครงการอบรมสร้างพลังชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐/๐๖/๒๕๖๘	๒๐/๐๖/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๗๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๘	๒๐/๐๕/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๗๔	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านตาโท หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๗๕	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านค่านกเปล้า หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๑๐/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๗๖	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๑๐/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	

๗๗	โครงการดูแลใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖/๐๖/๒๕๖๘	๒๖/๐๖/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๗๘	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๑๐/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๗๙	ทุนการศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒/๐๘/๒๕๖๘	๒๒/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินงานแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๘๐	โครงการอาสาสมัครบริบาล	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๘๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๐๘/๒๕๖๘	๑๘/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๘๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐๔/๐๘/๒๕๖๘	๐๔/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๘๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๒/๐๖/๒๕๖๘	๒๖/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	

๘๔	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๘๕	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๘๖	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๘๗	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๘๘	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๘๙	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๑๐/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๙๐	อุดหนุนอำเภอทุ่งศรีอุดม เพื่อ ดำเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	

๙๑	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ เพื่อดำเนินการสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๙๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๕๒๐.๐๐	๑๙๓,๕๒๐.๐๐	๑๙๓,๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐/๐๒/๒๕๖๘	๑๒/๐๒/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๙๓	โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านกฎหมายให้กับประชาชน ตำบลนาห่อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐๕/๐๘/๒๕๖๘	๐๕/๐๘/๒๕๖๘	๐	โครงการได้ถูก โอนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๗ อนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รายการ เงินช่วยเหลือ บุตร เนื่องจาก งบประมาณไม่ เพียงพอ	
๙๔	โครงการอบรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตผลประโยชน์ ทับซ้อนภายในองค์กร และการ อบรมจริยธรรมในองค์กร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐๔/๐๙/๒๕๖๘	๐๔/๐๙/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๙๕	ค่าจ้างประเมินผลวัดระดับความพึง พอใจต่อการปฏิบัติงานของ อบต. นาห่อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๙๐.๐๐	๒๕,๖๙๐.๐๐	๔,๓๑๐.๐๐	๐๑/๐๕/๒๕๖๘	๒๙/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	

๔๖	โครงการอบรมเพื่อการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๐๗/๒๕๖๘	๑๘/๐๗/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	
๔๗	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบล นาหม่อม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐/๐๘/๒๕๖๘	๒๐/๐๘/๒๕๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนดใน โครงการ	